Утверждаю:
Директор ООО "Специализ
/Шумуратов В. В./

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

"Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой поз.2 в микрорайоне, ограниченном улицами Гагарина, Мопра, Ярмарочная в г. Чебоксары

№ №	Наименование работ	2020 г.		2021 г.									
		ноябрь	декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	
	Жилой дом поз.2												
	Общестроительные работы												
	Выше отметки 0.000												
1	Кладка перегородок			кладка перегородок									
2	Кровля			кровля									
3	Монтаж лифтов (2шт-ГП, 2шт-П)				лифты								
4	Окна			окна									
5	Двери					двери							
6	Отделочные работы				отделочные работы								
7	Полы (стяжка)						стяжка						
	Внутренние инженерные сети												
1	Водопровод + Водомерный узел				водопровод, водомерный узел								
2	Канализация				канализация								
3	Тепловой пункт + разводка коммуникаций					теп.пункт, разводка коммуник.							
4	Вентиляция (гараж, жилые помещения)					вентиляция							
5	Автоматическое пожаротушение							авт.пожаротуш.					
6	Сети связи (ПС, диспечиризация лифтов)							сети связи					
7	Электроосвещение				электроосвещение								
8	Молниезащита						молниезащит						
9	Слаботочные сети (телефон.телевиден.радио)				слаботоч.								
	Наружные сети												
1	Ливневая канализация			ливневая канализация									
2	Ливневка (перенос)							Ливневка (перенос)					
3	Канализация хоз.бытовая						Канализация хоз.бытовая						
4	Водопровод						водопровод						
5	Тепловая сеть					теп.сеть					теп.сеть		
6	Подстанция КТП 100/6/0,4 (ТП-29)							КТП					
7	Электроснабжение и освещение							электроснабжение					
8	Пристенный дренаж												
	Благоустройство												
1	Малые формы										малые формы		
2	Озеленение										озеленение		
3	Покрытие дорог и площадок								покрытие дорог				